CPL CONCORDIA Group

www.cpl.it

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (Mo) - ITALY
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@legalmail.it

Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas

Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

OK
01/02/17

Spett.: **SES RETI S.p.A.**

Strada Castellino, 6
73048 Nardò (LE)

Alla c.a.: ***Geom. Orlando Francesco***

PROTOCOLLO N°: NGU_ 0201 _SAL/2017

Impianto/Comune:	***Impianto di Porto Cesareo***
Codice Impianto:	***2380***
Tipo di gas distribuito:	***Gas Naturale***

Condizioni meteorologiche:	***Nuvoloso***

Data inizio lavori:	**16 dicembre 2016**	*Data fine lavori:*	**16 dicembre 2016**

Rete Alta/Media Pressione verificata (automezzo) ml:	***3.737***	***Allegato 1 di Pag. 2***
Rete Bassa Pressione verificata (automezzo) ml:	***9.968***	
Rete verificata Contemporaneamente Bp e Mp Ml:	***0***	
Totale Rete verificata (automezzo) Ml:	***13.705***	
Rete Alta/Media Pressione verificata (pedonale) ml:	***0***	***Allegato 2 di Pag. 0***
Rete Bassa Pressione verificata (pedonale) ml:	***0***	
Totale Rete verificata (pedonale) Ml:	***0***	
Derivazioni d'utenza verificate n°/ml:	***0***	***Allegato 3 di Pag. 0***
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	***0***	***Allegato 4 di pag. 0***

Strumentazione utilizzata per la ricerca:

Autoveicolo attrezzato:	***Sewerin***	***Portafid M3-K 027 10 000196***
Strumento portatile:	***Sewerin***	***EX-TEC HS 680 06401001016***

Tecnico che ha svolto l'attività:	***Guaiumi Giacomo***

CPL CONCORDIA Group

Servizio di Ricerca Sistematica Dispersioni Gas

ALLEGATO N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO

IMPIANTO DI: PORTO CESAREO	COMUNE DI: PORTO CESAREO

Data	Vie sottoposte a verifica	MP*	BP*	Scavo C.	Materiale
16/12/2016	PIAZZA NAZARIO SAURO		12		ACCIAIO
16/12/2016	SAURO RISTORANTE IL GAMBERO		54,7		PE
16/12/2016	SP 21 TRAV. I TAROCCHI	10,4			ACCIAIO
16/12/2016	SP 21-22	3726,9			ACCIAIO
16/12/2016	VIA ARIMONDI		339,3		PE
16/12/2016	VIA BACH		114,6		PE
16/12/2016	VIA BOCCACCIO		108		PE
16/12/2016	VIA CAMPANELLA		173,9		PE
16/12/2016	VIA CARDARELLI		97,4		PE
16/12/2016	VIA CILEA		630,9		PE
16/12/2016	VIA COLOMBO		412,4		PE
16/12/2016	VIA CUCCI		394		PE
16/12/2016	VIA DA VINCI		398,2		PE
16/12/2016	VIA DANTE ALIGHIERI		216		PE
16/12/2016	VIA DE AMICIS + GIOBERTI		133,4		ACC/PE
16/12/2016	VIA DI SAN GIULIANO		122,6		PE
16/12/2016	VIA DI VITTORIO		111		PE
16/12/2016	VIA FRANCESCO GIULIANI		414,6		PE
16/12/2016	VIA GIACOMO LEOPARDI		145,5		ACC/PE
16/12/2016	VIA GIUSEPPE GARIBALDI		803,1		ACC/PE
16/12/2016	VIA GOBETTI		344,2		PE
16/12/2016	VIA GOBETTI TRAVERSA		91		PE
16/12/2016	VIA GRAZIANO		398,9		PE
16/12/2016	VIA KENNEDY		273,3		PE
16/12/2016	VIA LUDOVICO MURATORI		286,4		ACC/PE
16/12/2016	VIA MANZONI		278,7		PE
16/12/2016	VIA MARTINO QUINTO		258		PE
16/12/2016	VIA MARTIR LUTHER KING		212,9		PE
16/12/2016	VIA MURRI		104,8		PE
16/12/2016	VIA OLIVIERI		120		PE
16/12/2016	VIA PARINI		136,6		ACC/PE
16/12/2016	VIA PASTERNAK		118,4		PE
16/12/2016	VIA PETRARCA		104		PE

* MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Pressione

ALLEGATO N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO

IMPIANTO DI: PORTO CESAREO	COMUNE DI: PORTO CESAREO

Data	Vie sottoposte a verifica	MP*	BP*	Scavo C.	Materiale
16/12/2016	VIA PETRAROLI		413,6		PE
16/12/2016	VIA PICCINNI		203		ACC/PE
16/12/2016	VIA QUASIMODO		143,8		PE
16/12/2016	VIA RICCIONE		410,8		ACC/PE
16/12/2016	VIA RIMINI		127,2		PE
16/12/2016	VIA SAURO		147,8		PE
16/12/2016	VIA SILVIO PELLICO		359,9		PE
16/12/2016	VIA TARANTINO		128,2		PE
16/12/2016	VIA UGO FOSCOLO		143,6		ACC/PE
16/12/2016	VIA VITTORIO ALFIERI		144,1		ACC/PE
16/12/2016	VIA ZUCCARO		337,5		PE

Totale estensione rete verificata (ml.): MP	**3.737**
Totale estensione rete verificata (ml.): BP	**9.968**
In scavo comune (ml.):	

Il Tecnico che ha svolto l'attività:

Guaiumi Giacomo

Guaiumi Giacomo

* MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Pressione